Ficha de Instalação

Obra

Campo	Preencher
Cliente	
Endereço	
Nº do contrato	
Data de início e de término	
Instalador responsável	

Equipamentos instalados (conferir com o contrato)

Item	Instalado
Módulos (marca, potência e quantidade)	
Inversor (marca, modelo e kW)	
Nº de série do inversor	
Estrutura de fixação (tipo)	
Potência instalada (kWp)	

Conferir (marcar X)

Item	Sim	Não
Kit conferido com a nota e o contrato, sem avarias		
Módulos alinhados, com todos os grampos apertados		
Telhado vedado nos furos e sem telha quebrada		
Cabos presos e protegidos, conectores MC4 bem encaixados		
Polaridade das strings conferida antes de ligar		
Aterramento de módulos, estrutura e inversor		
Proteções instaladas (DPS, seccionadora e disjuntor)		
Placa de advertência de geração própria no padrão		
Monitoramento configurado no celular do cliente		
Local limpo e cliente orientado (uso, limpeza e troca do medidor)		

Medições do teste

Tensão da string 1 (V)		Tensão da string 2 (V)	
Tensão da rede (V)		Potência no teste (W)	

Fotos tiradas

- ☐ Módulos instalados
- ☐ Fixação e estrutura
- ☐ Proteções e cabos
- ☐ Inversor e nº de série
- ☐ Quadro e disjuntor
- ☐ Padrão com a placa

Observações e pendências

_____

_____

_____

_____

_____ _____

Instalador **Conferido por (Capisol)**